



CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Estado de São Paulo

Plenário Alexandre Chauar

Rua Antonio Benedito de Almeida, 22

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapuí

Tel.: 3276-6319 – site: www.camarasarapui.gov.sp.br

REQUERIMENTO Nº 03/2017

Autoria: Cristiano Xavier Rodrigues, Diogo Antônio Peçanha Antunes, José Cristiano Silva, Laércio Holtz Rachid, Lucas da Silva Antunes, Maria José Vieira dos Santos, Rafael Floriano Carvalho e Terezinha de Jesus Silva.

Sessão Ordinária: 15/02/17

Considerando que, são necessárias as informações abaixo requeridas, posto que também seja dever do legislador a solicitar informações, nos termos do artigo 291, inciso II, “d” e “m”, do Regimento Interno desta Casa de Leis.

Considerando o contrato nº 05/16 vinculado ao edital de tomada de preço nº 05/15, tendo como objeto a contratação de empresa especializada visando a reforma e ampliação da EMEF Profª Conceição Aparecida Holtz Santos, e a Construção da Nova Diretoria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, no Município de Sarapuí com o valor de R\$ 189.996,54, prazo de execução de 120 dias e a vigência do contrato de 12 meses, ambos os prazos começando a contar da primeira ordem de serviço.

Considerando o contrato nº 18/16 vinculado ao edital de tomada de preço nº 05/16, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar a reforma da Praça da Bandeira do município de Sarapuí com o valor total de R\$ 250.000,00, prazo de execução da obra de 90 dias e a vigência do contrato de 12 meses, ambos os prazos começando a contar da primeira ordem de serviço.

Considerando o contrato nº 22/16 vinculado ao edital de tomada de preço nº 06/16, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar a reforma e a ampliação da EMEIF "Profª Celina Tereza Holtz Leme" com o valor de R\$ 279.695,75, prazo de execução das obras de 120 dias e a vigência do contrato de 12 meses, ambos os prazos começando a contar da primeira ordem de serviço.

Considerando que algumas das obras citadas encontram-se paradas e sendo motivo de questionamentos e dúvidas constantes, bem como, no site da prefeitura na aba licitações não consta a publicação de nenhum edital, sendo possível ter acesso somente aos contratos.



CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUÍ

Estado de São Paulo

Plenário Alexandre Chauar

Rua Antonio Benedito de Almeida, 22

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapuí

Tel.: 3276-6319 – site: www.camarasarapui.gov.sp.br

REQUEREMOS ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais e consultado o douto Plenário, suas dignas providências no sentido de informar e enviar o que segue abaixo a respeito das obras citadas:

- cópia integral dos 3 processos licitatórios;
- valores pagos até a presente data, e referente ao contrato nº 05/16 qual o valor de cada obra;
- referente aos contratos nº 18 e 22/16, percentual da conclusão das obras ;
- referente aos contatos nº 18 e 22/16, motivo das paralisações das obras.

Sala das Sessões,

Em, 13 de fevereiro de 2017.


Cristiano Xavier Rodrigues

Vereador


José Cristiano Silva

Vereador


Maria José Vieira dos Santos


Vereadora


Laércio Holtz Rachid

Vereador


Rafael Floriano Carvalho

Vereador


Diogo Antônio Peçanha Antunes

Vereador



Lucas da Silva Antunes

Vereador


Terezinha de Jesus Silva

Vereadora

APROVADO
Câmara Municipal de Sarapuí
Sarapuí em 15/02/2017


Presidente da Câmara



Prefeitura Municipal de Sarapuí

Estado de São Paulo

Paço Municipal Prefeito Argemiro Holtz

Ofício nº 30/2017

Sarapuí, 23 de fevereiro de 2017

Exma Sra. Maria José Vieira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Sarapuí

Em atendimento ao requerimento nº 03/2017 da Câmara Municipal, subscrita pelos nobres vereadores Sr Cristiano Xavier Rodrigues, Sr Diogo Antonio Peçanha Antunes, Sr José Cristiano Silva, Sra Maria José Vieira dos Santos, Sr Laércio Holtz Rachid, Sr. Lucas da Silva Antunes, Sr Rafael Floriano Carvalho e Sra Terezinha de Jesus Silva informo que devido ao grande número de páginas de cada um dos três processos licitatórios requerido, fica ecologicamente e financeiramente inviável a cópia desses documentos, sendo assim o processo está disponível *in loco* para apreciação no Paço Municipal.

Segue em anexo relatório referente aos contratos contendo todas as informações solicitadas. Informo ainda que todos os contratos e editais estão publicados no site oficial da prefeitura municipal < licitações > tomada de preços, conforme print também em anexo.

Atenciosamente


Samuel Rocha Medeiros
Assessor Técnico de Governo



Prefeitura Municipal de Sarapuí

Estado de São Paulo

Paço Municipal Prefeito Argemiro Holtz

Relatórios dos contratos solicitados

1º - Contrato 22/16 – EMFE Profª Celina Tereza Holtz Leme

Valor do contrato.....R\$ 279.695,75
Valor medido.....R\$ 139.780,47
Valor pago.....R\$ 31.793,48
Valor a medir.....R\$ 107.986,99
Saldo a medir.....R\$ 139.915,28

O percentual da conclusão é de 49,97 %

O motivo da paralisação desta obra foi solicitado pelo executivo, na gestão anterior, devido o motivo de não ter caixa para o pagamento e em comum acordo a construtora contratada paralisou e ficou com um saldo a receber que se encontra no setor financeiro para pagamento.

2º - Contrato 18/16 – Reforma da Praça das Bandeiras

Valor do contrato.....R\$ 250.000,00
Valor pago.....R\$ 113.218,04
Saldo a pagar.....R\$ 136.781,96

O percentual da conclusão é de 45,28 %

O motivo de paralisação da obra de acordo com a construtora Engeba foi que devido a desacordos entre os técnicos da prefeitura e construtora, surgiram diversas dúvidas em orçamentos e como seria feita a mudança de gestão do prefeito e do diretor de obras, a construtora posicionou a gestão anterior que paralisaria a obra na espera de acordo nestas divergências. A nova diretoria de obras, já entrou em contato com a Engeba e reuniu-se com ela na obra e aguarda relatório destas divergências para tentar dirimi-las e assim encaminhar as novas situações a Caixa



Prefeitura Municipal de Sarapuí

Estado de São Paulo

Paço Municipal Prefeito Argemiro Holtz

Econômica, pois esta obra trata-se de convênio com o Governo Federal do Ministério do Turismo. As chuvas de janeiro também foram impedimentos de um retorno a sua execução. Agora aguardaremos estes ajustes para reiniciá-la.

3º - Contrato 05/2016 Nova Diretoria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

Valor do contrato.....R\$ 60.039,79
Valor pago.....R\$ 60.039,79
Saldo a pagar.....R\$ 0,00

Esta obra encontra-se terminada e já incorporada ao patrimônio público e em uso pleno das suas funções. Informações fornecidas pelo Diretor de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente do município.

4º - Contrato 05/2016 - EMFE Profª Conceição Aparecida Holtz Santos .

Valor do contrato.....R\$ 129 956,75
Valor pago.....R\$ 129 956,75
Saldo a pagar.....R\$ 0,00

Esta obra encontra-se terminada e já incorporada ao patrimônio público e em uso pleno das suas funções.

TOMADA DE PREÇO 05/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos que forem necessários ao completo desempenho dos serviços conforme convênio nº 1017722-67 e Contrato de Repasse nº 808483.



Acesso à
Informação



PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

- Publicação da Homologação da Tomada de Preço 05-2016-Diário Oficial da União.pdf
Homologação-Adjudicação.pdf
ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DA TOMADA DE PREÇO 05.pdf
MEMORIAL DESCRITIVO da Praça da Bandeira.pdf
Cronograma da Reforma da Praça da Bandeira.pdf
Planilha Orçamentária da Reforma da Praça da Bandeira.pdf

Não há notificações novas

- 20-ESTRUTURA METÁLICA DO PALCO.pdf
19-PROJETO DA PRAÇA Indicando demolição e muro.pdf
18-RAMPA PARA AS BANDEIRAS-1.pdf
17-PLANTA VIGA SUPERIORES QUIOSQUES.pdf
16-PLANTA DE LOCAÇÃO PILARES QUIOSQUE.pdf
15-PLANTA DE LOCAÇÃO DA VIGAS QUIOSQUE.pdf
14-PLANTA DE LOCAÇÃO DAS ESTACAS QUIOSQUE.pdf
13-PLANTA DE LOCAÇÃO VIGAS SUPERIORES PALCO.pdf
12-PLANTA DOS PILARES DO PALCO.pdf
11-PLANTA PILARES DO PALCO.pdf
10-PLANTA DE VIGA BALDRAME PALCO.pdf
9-PLANTA DE LOCAÇÃO DAS ESTACAS PALCO.pdf
8-PLANTA DE LOCAÇÃO DAS BLOCOS DO PALCO.pdf
7-ÁRVORES PARA AS BANDEIRAS.pdf
6-TOPO PARA AS BANDEIRAS-1.pdf

LINKS ÚTEIS

Câmara Municipal
Governo Federal
Governo Estadual
Legislação Federal
Legislação Estadual
Receita Federal
Secretaria da Fazenda
Tribunal de Contas do Estado
Portal do Cidadão

- 8-PLANTA DE LOCAÇÃO DAS BLOCOS DO PALCO.pdf
7-ÁRVORES PARA AS BANDEIRAS.pdf
6-TOPO PARA AS BANDEIRAS-1.pdf
5-SITUAÇÃO PARA AS BANDEIRAS.pdf
4-LOCALIZAÇÃO PARA AS BANDEIRAS.pdf
3-Planilha das Bandeiras detalhe canteiros.pdf
2-PROJETO DETALHES DA PRAÇA.pdf
1-PLANTA DA BANDEIRA REVISADO.pdf
TOMADA DE PREÇO 05-2016.pdf

Faça seu cadastro

Prefeitura Municipal de SARAPUÍ

HOME A CIDADE O CIDADÃO SERVIÇOS TURISMO CONTATO WEBMAIL

TOMADA DE PREÇO 05/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFª CONCEIÇÃO APARECIDA HOLTZ SANTOS E CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, NO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ

 Homologacao-Adjudicacao.pdf

 ATA-DA-1---REUNI--O-DA-COMISS--O-DA-TOMADA-DE-PRE--O-05.pdf

 RETIFICA---O-DE-EDITAL.pdf

 Edital-Tomada-de-Pre--os-reforma-e-amplia--o-01.pdf

 Acesso à Informação

 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

POR 14:18 PTB2 22/02/2017

Prefeitura Municipal de SARAPUÍ

HOME A CIDADE O CIDADÃO SERVIÇOS TURISMO CONTATO WEBMAIL

Tomada de preço 06/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA E A AMPLIAÇÃO DA EMEIF PROFª. CELINA TEREZA HOLTZ LEME, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO BENEDITO DE ALMEIDA N.º 126- CENTRO NO MUNICIPIO DE SARAPUÍ, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos que forem necessários ao completo desempenho dos serviços.

 Vencedor-da-Licita----o.pdf

 Homologacao-Adjudicacao1.pdf

 ATA-DA-1---REUNI--O-DA-COMISS--O-DA-TOMADA-DE-PRE--O-06.pdf

 Edital-Tomada-de-Pre--os-Reforma-e-amplia--o-escola-Celina-1503-2016.pdf

 Acesso à Informação

 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

POR 14:30 PTB2 22/02/2017